

| KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ | | Data wykonania | | |
|--|--|--|--|-----------|
| | | 12.12.2014 | | |
| Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej | | | | |
| Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej: | | Poprawa efektywności energetycznej w zakresie ograniczenia strat w sieciach ciepłowniczych | | |
| Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków): | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernizacja sieci ciepłej przy ul. Hożej 9a-9e w Złotorzy polegająca na wymianie sieci kanałowej na sieć wykonaną w technologii preizolowanej. 2. Modernizacja sieci ciepłej przy ul. Paderewskiego 4-12 w Ścinawie polegająca na wymianie sieci kanałowej na sieć wykonaną w technologii preizolowanej. 3. Modernizacja sieci ciepłej przy ul. Bohaterów. Powstania Warszawskiego 2 i ul. Sikorskiego 6-12 w Chojnowie polegająca na wymianie sieci kanałowej na sieć wykonaną w technologii preizolowanej. | | |
| Dane podmiotu lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), u którego zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub przedsięwzięcie takie zostało zrealizowane: | | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Legnicy S.A., 59-220 Legnica, ul. Poznańska 48 | | |
| Data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej albo planowana data rozpoczęcia tego przedsięwzięcia*: | Planowana data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej*: | Data zakończenia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**: | Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii: | |
| -- | -- | 05.12.2011 30.12.2011 18.10.2013 | 20 | |
| Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej) | | | | |
| Średnioroczna oszczędność energii finalnej: | 1323,40 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 31,61 | [toe/rok] |
| Średnioroczna oszczędność energii pierwotnej: | 2148,36 | [GJ/rok] lub [kWh/rok] | 51,31 | [toe/rok] |
| Szacowana wielkość redukcji emisji CO ₂ ***: | 201,66 | | | [ton/rok] |
| Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej | | | | |
| Imię i nazwisko: | Janusz Mazur | | | |
| Nr uprawnień: | ----- | | | |
| Nr telefonu: | (76) 85 68 238 | | | |
| Podpis: | <i>Mazur</i> | | | |

*W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej jeszcze niezrealizowanego.

** W przypadku przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej już zrealizowanego.

***Na podstawie wskaźników emisji CO₂ zawartych w tabeli nr 2 w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 września 2008 r. w sprawie sposobu monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 183, poz. 1142) oraz publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za dany rok.

000012