KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	14 czerwca 2024 roku Korekta 12 września 2024 roku

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	W zakresie modernizacji lub wymiany urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków)	Przedsięwzięcie polegało na modernizacji kotłowni technologicznej zakładu w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15 poprzez zmianę paliwa z węgla na gaz i wykonanie przyłącza gazowego do kotłowni oraz wymianę palnika olejowego w kotle rezerwowym na palnik gazowy i wyłączenie z pracy nisko sprawnego kotła węglowego			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa),	IZOBLOK S.A. ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów modernizacja planowana w zakładzie pod adresem: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowy okres uzyskiwania oszczędności energii:		
	30.05.2023	5		

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia: **				
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia: **				
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej: ***	**3 715,584**	[MWh/rok]	**319,483**	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej: ***	**4 087,142**	[MWh/rok]	**351,431**	[toe/rok]

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej	
Imię i nazwisko:	Grzegorz Bogojło
Nr telefonu:	602 620 875
Podpis:	Grzegorz Bogojło

* Niepotrzebne skreślić
** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej
*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej