KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	02.02.2024 r.

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Ograniczenie strat w sieciach ciepłowniczych.
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max. 250 znaków):	Przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie odcinka sieci ciepłowniczej 2×DN200 wysokich parametrów w technologii tradycyjnej kanałowej na odcinek sieci preizolowanej o średnicach 2×DN200/355(315). Przebudowywany odcinek sieci przebiega w okolicy ulicy Rumuńskiej w Lesznie.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa):	**Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.** ul. Spółdzielcza 12, 64-100 Leszno

Planowana data rozpoczęcia przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej**:	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej***:	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:
07.03.2024 r.	------	20

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia**:	635,96 (176 655,56)	GJ/rok (kWh/rok)	15,189	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia**:	831,84 (231 066,67)	GJ/rok (kWh/rok)	19,868	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej***:	------	GJ/rok (kWh/rok)	------	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej***:	------	GJ/rok (kWh/rok)	------	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i nazwisko:	mgr inż. Adam Cyrek
Nr telefonu:	724-153-639
Podpis:	

ADAM CYREK
ul. Podwisłocze 38 lok. 48
35-309 Rzeszów
NIP 8133565739
REGON 369559158

* Niepotrzebne skreślić.
** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.