KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ	Data wykonania
	2020-05-18

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej	Realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów w budynkach Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 4 w Tychach oraz Szkoły Podstawowej nr 17 przy ul. Begonii 5 w Tychach
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków)	Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, modernizacja systemu ogrzewania (wymiana instalacji c.o. oraz grzejników na nowe, zabudowa zaworów z głowicami termostatycznymi na grzejnikach) w budynku SP 11. Docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu piwnic, modernizacja systemu ogrzewania (wymiana grzejników, węzła cieplnego i montaż zaworów termostatycznych), montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła na sali gimnastycznej w budynku SP 17.
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa)	Gmina Miasta Tychy Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy NIP: 646-00-13-450

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: **	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: ***	Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii
2020-06-15	2021-11-30	20

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (na podstawie audytu efektywności energetycznej)

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia. **	899 255,555	kWh/rok	77,322	toe/rok
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia. **	719 404,444	kWh/rok	61,858	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej. ***	-	kWh/rok	-	toe/rok

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej

Imię i Nazwisko:	Mariusz Bogacki
Nr telefonu:	506 153 988
Podpis:	AUDYTOR ENERGETYCZNY Uprawnienia nr 1134 mgr inż. Mariusz Bogacki

* Niepotrzebne skreślić.

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

** W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.