KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ				Data wykonania
				09.07.2020 r./02.02.2022 r.
Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej:	Modernizacja systemu ogrzewania			
Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej (max 250 znaków):	Wymiana zaworów autmatycznych regulacyjnych podpionowych, zaworów termostatycznych z zastosowaniem obniżeń nocnych oraz uzupełnienie izolacji instalacji c.o. w piwnicach w budynkach SBM Stokłosy			
Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/~~zostało zrealizowane~~* przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej lub podmiotu upoważnionego (numer PESEL albo nazwa), :	Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. Al. Krakowska 224 02-219 Warszawa			
Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:**	Data zakończenia realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:***		Wyrażony w latach kalendarzowych okres uzyskiwania oszczędności energii:	
10.08.2020 r.	-		2	
Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej				
Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej do zaoszczędzenia:**	799286,8	[kWh/rok]	68,726	[toe/rok]
Średnioroczna ilość energii pierwotnej planowanej do zaoszczędzenia:**	639429,5	[kWh/rok]	54,981	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii finalnej:***	-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]
Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej:***	-	[kWh/rok]	-	[toe/rok]
Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej				
Imię i nazwisko:	mgr inż. Piotr Chociaj			
Nr telefonu:	606650622			
Podpis:	P. Chociaj			

* Niepotrzebne skreślić

** W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej

*** W przypadku zrealizowanego planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej